

紫帽镇2019年重点项目进度汇总表（10月份）

单位：万元

序号	项目名称	建设年限	总投资	2019年计划投资	10月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位	主管单位分管领导（手机）	业主单位联系人（手机）
1	世茂紫帽山一期	2014-2022	1000000	93465	19916	99230	106.17%	25地块：已封顶（共25栋），涂料完成97%，石材完成97%，铝单板完成97%，落架完成25栋，土方回填完成95%，硬化完成95%，院墙施工完成； 46地块：已封顶（共18栋），院墙砌筑完成，抹灰完成，地坪完成，道路硬化完成；院墙施工完成，土方回填完成，落架完成18栋； 26地块：已封顶（共63栋），砌筑完成，抹灰完成。涂料完成96%，石材完成96%，铝单板完成96%，景观完成88%。 45地块：已封顶（共49栋），49栋砌体施工完成，石材完成96%，铝板完成96%，涂料完成95%，屋面瓦完成，地坪完成48栋。 24号地块：60栋达预售节点要求，封顶66栋，砌筑完成50栋（共83栋） 40号地块：结构封顶完成，砌体完成83%，外墙抹灰57%，内墙抹灰32%； 42号地块：内外墙粉刷完成，外架拆除完成，外墙腻子完成，地面找平完成。 43号地块：屋面防水完成，外墙涂料施工完成92%，栏杆安装完成，抹灰完成100%，地下室腻子完成。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	王丹妮
2	钧安商务楼	2019-2025	10000	3000	1683	3139	104.63%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	郭春敏

3	紫帽山省级 旅游度假区 创建	2016- 2022	20000	5738	921	5836	101.71%	优化观景平台方案，一期木栈道已完成维修，紫湖公园配套设施已经完工，并竣工验收，旅游厕所已完工结算，二期木栈道完成施工图跟预算，登山古道验收，正在进行结算；停车场完工结算。	无	紫帽镇 人民政府	苏孙庚	王丹妮
4	碧瑞芙科研 办公楼及宿 舍楼建设项 目	2017- 2019	20000	5000	565	4923	98.46%	主体建设已基本完成，主体四层已投产，正在外部装修，已完成94%。	无	紫帽镇 人民政府	庄跃聪	王瑞明
5	协隆陶瓷改 造项目	2018- 2019	15000	8000	1493	8417	105.21%	厂房改造已完成，进行设备购置已完成，正在进行设备安装，完成60%。	无	紫帽镇 人民政府	庄跃聪	苏志东
6	霞美扩建年 产2万吨ES 差别化纤维 项目	2018- 2019	12000	2000	216	1931	96.55%	已签订厂房改造合同，厂房改造已完成，在进行设备购置，6台设备已到位，安装完成，正在进行试投产。	无	紫帽镇 人民政府	庄跃聪	杨勇
7	紫帽中小学 改扩建项目	2016- 2022	9250	5700	981	5959	104.54%	中学：学生宿舍已竣工；教师宿舍消防审查已完成，图纸省图已完成，预算财政初审已通过，正在进行2次财审。 小学：1、南侧围墙饰面石材挂设完成约100%，西侧第1段围墙饰面零星修整30%；2、食堂宿舍楼结构墙体砖砌筑完成100%，验收修整，准备墙体粉刷；3、礼堂夹层砌筑完成100%，梁板模板安装完成约70%；4、办公综合楼基础±0.000基础砖砌筑完成100%，第五梁板浇筑完成100%，第五层柱模板安装完成90%；5、连廊填充墙砖砌筑完成65%；6、1#教学楼改造工加固子分部工程五方待验收；7、篮球场栏杆架进入安装阶段；8、半地下室进入结算阶段。	无	紫帽镇 人民政府	肖文书	小曾 林仁忠

8	紫帽卫生院迁建项目	2016-2020	5000	2000	196	1931	96.55%	1、砌体施工已完成；2、已完成主体结构验收；3、外墙粉刷由上到下至五层；4、二、三层内墙粉刷基本完成；5、水电消防及墙体预埋基本完成；6、正在进行内外墙粉刷。	无	紫帽镇人民政府	郑伟军	尤夏洪
9	紫帽镇农村生活污水改造工程	2017-2019	6000	4000	531	3937	98.43%	已完成紫星村大夫第排污主管道施工及紫星村顶溪园排污入户管道施工，进入收尾工作，已完成古楼村排污主管道施工，洋店村已完工。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	何德海
10	紫帽镇危房改造项目	2017-2019	5000	2000	198	1914	95.70%	完成危房翻建审批22宗，在审2宗，累计开工20宗，新审批完成2宗，本月公示4宗。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	何德海
11	紫帽山国家级登山步道	2019-2022	5000	1000	79	961	96.10%	已完成项目建议书编撰及批复工作，已完成设计招投标，第一轮设计方案汇报已完成。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	杨慈辉
12	紫溪花世界	2018-2022	50000	20000	12068	21523	107.62%	已完成项目用地及土地确权工作，正在进行项目策划。	无	紫帽镇人民政府	吴马愿	魏炜
13	紫帽片区水利工程	2017-2025	10000	2500	292	2410	96.40%	湖盘溪整治准备施工作业；大坝溪河道已进场施工；下落沙溪河道综合整治工程进入招标程序。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚 吴马愿	吕小妮 何德海
14	紫星阁艺术馆	2018-2020	4000	1000	122	962	96.20%	主体施工已完成，正在进行内外部装修，完成36%。	无	紫帽镇人民政府	庄跃聪	王金库
15	紫帽镇慢行绿道、绿地广场及公园建设	2020-2022	26690	21790	4388	23038	105.73%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，慢行绿道处于前期阶段。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	何德海
紫帽镇主管项目合计			1197940	177193	43649	186111	105.03%					

紫帽镇2019年重点项目进度汇总表（11月份）

单位：万元

序号	项目名称	建设年限	总投资	2019年计划投资	11月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位	主管单位分管领导（手机）	业主单位联系人（手机）
1	世茂紫帽山一期	2014-2022	1000000	93465	9856	109086	116.71%	25地块：已封顶（共25栋），涂料完成97%，石材完成97%，铝单板完成97%，落架完成25栋，土方回填完成95%，硬化完成95%，院墙施工完成； 46地块：已封顶（共18栋），院墙砌筑完成，抹灰完成，地坪完成，道路硬化完成；院墙施工完成，土方回填完成，落架完成18栋； 26地块：已封顶（共63栋），砌筑完成，抹灰完成。涂料完成96%，石材完成96%，铝单板完成96%，景观完成88%，屋面瓦完成。 45地块：已封顶（共49栋），49栋砌体施工完成，石材完成96%，铝板完成96%，涂料完成95%，屋面瓦完成，地坪完成48栋，景观院墙砌筑完成90%。 24号地块：60栋达预售节点要求，封顶66栋，砌筑完成50栋，正在进行屋面防水及保护层。 40号地块：结构封顶完成，砌体完成83%，外墙涂料完成60%，内墙抹灰43%； 42号地块：内外墙粉刷完成，外架拆除完成，外墙腻子完成，地面找平完成。 43号地块：屋面防水完成，外墙涂料施工中，栏杆安装完成，抹灰完成100%，	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	王丹妮
2	钧安商务楼	2019-2025	10000	3000	415	3554	118.47%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	郭春敏

3	紫帽山省级 旅游度假区 创建	2016- 2022	20000	5738	668	6504	113.35%	优化观景平台方案，一期木栈道已完成维修，紫湖公园配套设施已经完工，并竣工验收，旅游厕所已完工结算，二期木栈道完成施工图跟预算，登山古道验收，正在进行结算；停车场完工结算。	无	紫帽镇 人民政府	苏孙庚	王丹妮
4	碧瑞芙科研 办公楼及宿 舍楼建设项 目	2017- 2019	20000	5000	634	5557	111.14%	主体建设已基本完成，主体四层已投产，正在外部装修，已完成97%。	无	紫帽镇 人民政府	庄跃聪	王瑞明
5	协隆陶瓷改 造项目	2018- 2019	15000	8000	892	9309	116.36%	厂房改造已完成，进行设备购置已完成，正在进行设备安装，完成80%。	无	紫帽镇 人民政府	庄跃聪	苏志东
6	霞美扩建年 产2万吨ES 差别化纤维 项目	2018- 2019	12000	2000	274	2205	110.25%	已签订厂房改造合同，厂房改造已完成，在进行设备购置，6台设备已到位，安装完成，正在进行试投产。	无	紫帽镇 人民政府	庄跃聪	杨勇
7	紫帽中小学 改扩建项目	2016- 2022	9250	5700	663	6622	116.18%	中学：学生宿舍已竣工；教师宿舍消防审查已完成，图纸省图已完成，预算财政初审已通过，正在进行2次财审。 小学：1、北侧（第四段）围墙饰面石材挂设完成约50%，北侧（第四段）围墙基层粉刷零星修整70%；2、食堂宿舍楼室内墙体基层面粉刷完成约70%，外墙体基层面粉刷完成100%，外墙体饰面瓷砖粘贴完成约12%；3、礼堂模板支撑钢管架搭设完成100%，模板准备安装；4、办公综合楼主体结构混凝土浇筑完成100%，零星构配件混凝土浇筑完成约20%。室内基础土方二次回填完成约80%；5、连廊填充墙砖砌筑完成80%。室内基础土方二次回填完成约80%；6、1#教学楼改造工加固子分部工程五方验收完成，填充墙砖砌筑完成约35%；7、半地下室结算完成准备送财政局核对；8、篮排球场已验收通过。	无	紫帽镇 人民政府	肖文书	小曾 林仁忠

8	紫帽卫生院迁建项目	2016-2020	5000	2000	195	2126	106.30%	1、砌体施工已完成；2、已完成主体结构验收；3、外墙粉刷由上到下至五层；4、二、三层内墙粉刷基本完成；5、水电消防及墙体预埋基本完成；6、正在进行内外墙粉刷。	无	紫帽镇人民政府	郑伟军	尤夏洪
9	紫帽镇农村生活污水改造工程	2017-2019	6000	4000	469	4406	110.15%	已完成紫星村大夫第排污主管道施工及紫星村顶溪园排污入户管道施工，进入收尾工作，已完成古楼村排污主管道施工，洋店村已完工。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	何德海
10	紫帽镇危房改造项目	2017-2019	5000	2000	258	2172	108.60%	完成危房翻建审批22宗，在审7宗，累计开工25宗，新审批完成0宗，本月公示1宗。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	何德海
11	紫帽山国家级登山步道	2019-2022	5000	1000	171	1132	113.20%	已完成项目建议书编撰及批复工作，已完成设计招投标，第一轮设计方案汇报已完成。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	杨慈辉
12	紫溪花世界	2018-2022	50000	20000	2011	23534	117.67%	已完成项目用地及土地确权工作，正在进行项目策划。	无	紫帽镇人民政府	吴马愿	魏炜
13	紫帽片区水利工程	2017-2025	10000	2500	357	2767	110.68%	湖盘溪整治已进场施工；大坝溪河道已进场施工；下落沙溪河道综合整治工程招投标完成，施工单位准备进场施工。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚 吴马愿	吕小妮 何德海
14	紫星阁艺术馆	2018-2020	4000	1000	128	1090	109.00%	主体施工已完成，正在进行内外部装修，完成39%。	无	紫帽镇人民政府	庄跃聪	王金库
15	紫帽镇慢行绿道、绿地广场及公园建设	2020-2022	26690	21790	2353	25391	116.53%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，慢行绿道处于前期阶段。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	何德海
紫帽镇主管项目合计			1197940	177193	19344	205455	115.95%					

紫帽镇2019年重点项目进度汇总表（12月份）

单位：万元

序号	项目名称	建设年限	总投资	2019年计划投资	12月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位	主管单位分管领导（手机）	业主单位联系人（手机）
1	世茂紫帽山一期	2014-2022	1000000	93465	22158	131244	140.42%	25地块：已封顶（共25栋），涂料完成97%，石材完成97%，铝单板完成97%，落架完成25栋，土方回填完成95%，硬化完成95%，院墙施工完成； 46地块：已封顶（共18栋），院墙砌筑完成，抹灰完成，地坪完成，道路硬化完成；院墙施工完成，土方回填完成，落架完成18栋； 26地块：已封顶（共63栋），砌筑完成，抹灰完成，涂料完成，石材完成，铝单板完成，景观完成97%，屋面瓦完成。 45地块：已封顶（共49栋），49栋砌体施工完成，石材完成，铝板完成，涂料完成，屋面瓦完成，地坪完成48栋，景观院墙砌筑完成95%。 24号地块：60栋达预售节点要求，封顶66栋，砌筑完成50栋。 40号地块：结构封顶完成，砌体完成，外墙涂料完成，内墙抹灰完成； 42号地块：内外墙粉刷完成，外架拆除完成，外墙腻子完成，地面找平完成。 43号地块：屋面防水完成，外墙涂料施工中，栏杆安装完成，抹灰完成，窗户安装完成。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	王丹妮
2	钧安商务楼	2019-2025	10000	3000	286	3840	128.00%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	郭春敏

序号	项目名称	建设年限	总投资	2019年计划投资	12月份完成投资	累计完成投资	完成率(超20%)	项目进展情况	存在问题	项目主管单位	主管单位分管领导(手机)	业主单位联系人(手机)
3	紫帽山省级旅游度假区创建	2016-2022	20000	5738	1021	7525	131.14%	优化观景平台方案，一期木栈道已完成维修，紫湖公园配套设施已经完工，并竣工验收，旅游厕所已完工结算，二期木栈道完成施工图跟预算，登山古道验收，正在进行结算；停车场完工结算。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	王丹妮
4	碧瑞芙科研办公楼及宿舍楼建设项目	2017-2019	20000	5000	1931	7488	149.76%	主体建设已基本完成，主体四层已投产，已完成外部装修。	无	紫帽镇人民政府	庄跃聪	王瑞明
5	协隆陶瓷改造项目	2018-2019	15000	8000	2657	11966	149.58%	厂房改造已完成，进行设备购置已完成，已完成设备安装。	无	紫帽镇人民政府	庄跃聪	苏志东
6	霞美扩建年产2万吨ES差别化纤维项目	2018-2019	12000	2000	753	2958	147.90%	已签订厂房改造合同，厂房改造已完成，在进行设备购置，6台设备已到位，安装完成，已完工投产。	无	紫帽镇人民政府	庄跃聪	杨勇
7	紫帽中小学改扩建项目	2016-2022	9250	5700	1282	7904	138.67%	中学：学生宿舍已竣工；教师宿舍消防审查已完成，图纸省图已完成，预算财政初审已通过，正在进行2次财审。 小学：1、食堂宿舍楼室内墙体第一道腻子粉刷完成约80%，第二道腻子粉刷完成约10%。第一二层外墙干挂石材骨架安装完成约40%，外墙体三层以上饰面瓷砖粘贴完成约90%，瓷砖美缝（勾缝）准备施工当中；2、礼堂夹层梯间柱模板安装约60%，梁板模板安装完成70%；3、办公综合楼主体结构混凝土分部验收完成，填充墙砖材料进场搬运至第四层，零星构配件混凝土浇筑完成约60%。室内基础土方二次回填完成约100%；4、连廊填充墙砖砌筑完成100%。室内基础土方二次回填完成约100%；5、1#教学楼改造工程填充墙砖砌筑完成约80%；6、柴油发电机正在安装。	无	紫帽镇人民政府	肖文书	小曾林仁忠

序号	项目名称	建设年限	总投资	2019年计划投资	12月份完成投资	累计完成投资	完成率(超20%)	项目进展情况	存在问题	项目主管单位	主管单位分管领导(手机)	业主单位联系人(手机)
8	紫帽卫生院迁建项目	2016-2020	5000	2000	728	2854	142.70%	1、砌体施工已完成；2、已完成主体结构验收；3、外墙粉刷由上到下至五层；4、二、三层内墙粉刷基本完成；5、水电消防及墙体预埋基本完成；6、外墙粉刷完成。	无	紫帽镇人民政府	郑伟军	尤夏洪
9	紫帽镇农村生活污水改造工程	2017-2019	6000	4000	1524	5930	148.25%	已完成紫星村大夫第排污主管道施工及紫星村顶溪园排污入户管道施工，已完成古楼村排污主管道施工，洋店村已完工。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	何德海
10	紫帽镇危房改造项目	2017-2019	5000	2000	788	2960	148.00%	完成危房翻建审批38宗，在审8宗，累计开工35宗，新审批完成9宗，本月公示2宗。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	何德海
11	紫帽山国家级登山步道	2019-2022	5000	1000	161	1293	129.30%	已完成项目建议书编撰及批复工作，已完成设计招投标，第一轮设计方案汇报已完成。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	杨慈辉
12	紫溪花世界	2018-2022	50000	20000	6115	29649	148.25%	已完成项目用地及土地确权工作，正在进行项目策划。	无	紫帽镇人民政府	吴马愿	魏炜
13	紫帽片区水利工程	2017-2025	10000	2500	427	3194	127.76%	湖盘溪整治已进场施工；大坝溪河道已进场施工；下落沙溪河道综合整治工程已进场施工。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚 吴马愿	吕小妮 何德海
14	紫星阁艺术馆	2018-2020	4000	1000	156	1246	124.60%	主体施工已完成，正在进行内外部装修，完成45%。	无	紫帽镇人民政府	庄跃聪	王金库
15	紫帽镇慢行绿道、绿地广场及公园	2020-2022	26690	21790	3126	28517	130.87%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，慢行绿道处于前期阶段。	无	紫帽镇人民政府	苏孙庚	何德海
紫帽镇主管项目合计			1197940	177193	43113	248568	140.28%					