

## 2024年重点项目进展情况汇总表

注：请勿随意修改表格的项目顺序；1月23日前报市重点办。

单位：万元

序号	项目名称	类别	建设内容及规模	建设年限	总投资	2024年工作目标		1月完成投资	2月完成投资	3月完成投资	4月完成投资	5月完成投资	6月完成投资	累计完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	是否本月开工	是否本月竣工	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标														
1	菁华·弘文府	在建	用地37亩，总建筑面积6.8万平方米，建设商品房及配套设施	2023-2025	51000	17000	第一季度桩基施工；第二季度土方工程与边坡支护施工；第三季度地下室施工；第四季度地下室与主体施工	1924	1856	3756	1843	1935	1586	12900	75.88%	1.完成临建设施布置；2.正在进行桩基施工；3.已完成现场围挡封闭。	无			晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇
2	菁华·右文府	在建	用地68.4亩，总建筑面积13万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	125000	27000	第一季度二次结构砖墙砌筑；第二季度外墙真石漆施工；第三季度室外景观施工；第四季度土方验收	3365	3483	6866	3498	3485	3135	23832	88.27%	1.主体结构完成；2.外架拆除完成；3.内墙抹灰均已完成；4.外墙真石漆完成90%；5.室外景观完成45%。	无			福建省晋江新佳园控股有限公司	紫帽镇
3	安踏学园	在建	用地211亩，总建筑面积5万平方米，建设教学楼、图书馆、餐厅、健身房、宿舍等	2023-2025	100000	57000	第一季度总包进场；第二季度桩基施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工	5915	6228	12131	6313	6015	6368	42970	75.39%	正在进行桩基施工和主体施工。	无			福建安越体育科技有限公司	紫帽镇
4	泉顺石化加油站	在建	用地4.4亩，总建筑面积1.2万平方米，建设加油站及配套设施	2022-2024	10000	4000	第一季度桩基施工；第二季度主体施工；第三季度设备安装；第四季度油罐建设完成投入使用	532	528	1676	512	502	1825	5575	139.38%	工程已完工。	无	是		晋江市泉顺石化有限公司	紫帽镇
5	紫帽吉利新能源汽车展厅	在建	用地6亩，总建筑面积2000平方米，建设展厅、办公楼、汽修车间等	2024	12000	12000	第一季度总包进场；第二季度桩基施工；第三季度主体施工；第四季度装修	1152	1083	2121	1198	2085	1225	8864	73.87%	正在进行桩基施工。	无			福建泉州泽润汽车销售有限公司	紫帽镇
6	夜景辉厂房及办公楼项目	在建	用地32亩，总建筑面积1万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施	2024-2025	25000	18000	第一季度总包进场；第二季度桩基施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工	1743	1645	3354	1682	2983	2058	13465	74.81%	正在进行桩基施工。	无			福建夜景辉光学科技有限公司	紫帽镇