

2022年度重点项目进展情况汇总表

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目

单位：万元

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		1月完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标						
1	世茂紫帽山一期	在建	用地363.5亩，总建筑面积22万平方米，建设商业住宅及配套设施	2014-2023	1000000	95000	第一季度24地块主体完工，44地块一期竣工收尾、二期主体完工；第二季度24地块、44地块一期竣工验收，44地块二期室外工程；第三季度24地块、44地块一期交房；第四季度44地块二期交房	11862	12.49%	24号地块：主体完工，正在进行室外施工 44号地块：一期竣工收尾，二期主体完工，正在进行室外施工	无	泉州世茂瑞盈置业有限公司	紫帽镇
2	紫帽山山体公园	在建	用地90亩，建设紫山路道路工程、小镇门户、山顶观景平台	2021-2025	8500	1000	第一季度施工图设计；第二季度开工建设；第三、四季度项目续建	124	12.40%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
3	紫帽山郊野公园	在建	用地918亩，建设滨水栈道、活动场地、滨水慢跑跑道、跨河景观桥、采摘园等	2021-2025	16000	13000	第一季度招标并开工；第二季度清表；第三季度路网建设；第四季度苗木种植	1603	12.33%	先行启动区已完工，正在深化紫湖郊野公园（一期）施工图并启动施工图图审、修编、预算，抓紧完成财政审核工作。	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
4	菁华·弘文府	在建	用地37亩，总建筑面积6.8万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	51000	10000	第一季度桩基施工；第二季度土方工程与边坡支护施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工	1258	12.58%	方案正在评审，等待评审意见	无	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇
5	紫帽·晋博坊	在建	用地90.71亩，总建筑面积14.65万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	100000	28000	第一季度主体施工；第二季度13、15-18#楼主体封顶、外墙施工，1、6、7、10#楼主体封顶；第三季度2、3、8#楼主体封顶，5、9、12#主体施工；第四季度13、15-18#楼室外工程施工	3559	12.71%	1. 桩基工程：已完成1331根桩基（含塔吊桩和精神堡垒33根）均已完成。 2. 主体工程：11#楼（售楼部）室内精装修、室外景观交付使用。13#、17#楼七层梁板浇筑完成；15#楼八层梁板浇筑完成；16#、18#楼七层梁板浇筑完成。 3. 地下室施工：1#、6#、7#、10#、地下室底板浇筑完成；20#楼及周边地下室底板浇筑。2#、3#、9#楼地下室承台土方开挖、砖胎模施工。5#、12#楼静载试验。	无	晋江新丝路文旅实业有限公司	紫帽镇
6	菁华·右文府	在建	用地68.36亩，总建筑面积13万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	105000	23000	第一季度桩基施工；第二季度土方工程与边坡支护施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工	2902	12.62%	方案正在报批，等待报批结果	无	福建省晋江新佳园控股有限公司	紫帽镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		1月完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标						
7	紫溪路-324国道道路工程	预备	道路长2.7公里，分两期建设，一期建设紫溪路中段，长0.6公里（北起紫霞路，南至紫星路）；二期建设紫溪路南段，长2.1公里（北起紫星路，南至324国道）	2022-2025	20000	2000	第一季度方案设计；第二季度预算编制；第三季度开工；第四季度土方开挖	225	11.25%	一期施工图纸设计；二期准备勘察设计招标	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
8	紫帽片区道路	预备	长5.4公里，包括兴茂路、兴霞路、铁灶路、对山路延伸段、紫溪路南延伸	2022-2027	105000	5000	第一、二季度土地交地；第三、四季度方案设计	582	11.64%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
9	☆晋江新丝路文教园（三期）	预备	用地127亩，建设足球比赛训练馆、学生宿舍及办公配套设施	2022-2023	40000	5000	第一、二季度方案设计；第三、四季度前期手续办理	599	11.98%	正在进行方案设计及前期手续办理	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
10	☆安踏科研基地	预备	用地200亩，总建筑面积3万平方米，建设科研教学楼、学术交流中心、图书馆、运动馆和公共配套设施等	2022-2025	50000	8000	第一、二季度方案设计；第三季度备案；第四季度用地、工规等报批报建	925	11.56%	正在修改规划方案设计	无	安踏（中国）有限公司	紫帽镇
11	紫帽片区绿道工程	预备	用地220.5亩，长10.5公里，宽度约8-20米的彩色沥青及配套设施，包括对山路北侧、紫峰路西侧、兴紫路北侧	2022-2025	5000	1000	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制财审及招投标；第三季度清表；第四季度路坯整理	103	10.30%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，已完成第一轮方案汇报，慢行绿道处于前期阶段	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
12	紫溪谷	预备	用地340.5亩，建设生态激活、诗意栖居的山谷景观	2022-2025	10000	3000	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制财审及招投标；第三季度开工、清表；第四季度路网贯通	342	11.40%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
13	紫帽山旅游度假区景区入口	预备	用地102.9亩，集用地开发、交通集散、形象展示为一体的景区主入口	2022-2025	8000	1500	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制财审及招投标；第三季度开工、清表；第四季度路网贯通	175	11.67%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
14	紫帽片区15号地块建设项目	预备	用地163.01亩，建设商品房及配套设施	2022-2027	180000	63000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	7251	11.51%	正在进行前期手续办理	无	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		1月完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标						
15	紫帽片区46号地块建设项目	预备	用地4.42亩，建设加油站及配套设施	2022-2027	8000	5000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	526	10.52%	正在进行前期手续办理	无	待定	紫帽镇
16	紫帽片区14号地块建设项目	预备	用地72.33亩，建设商品房及配套设施	2022-2027	72000	30000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	3524	11.75%	正在进行前期手续办理	无	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇
17	紫帽山旅游度假区摆渡车道及禅修驿站项目	预备	用地185亩，建设具有可达、可赏、可游、生态野趣的山体摆渡车道	2022-2025	7000	2000	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制及财审；第三季度招投标、开工；第四季度场地整理	216	10.80%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
18	钧安商务楼	预备	用地27.74亩，总建筑面积2万平方米，建设办公楼及配套设 施	2022-2025	10000	3000	第一、二季度交地；第三季度方案设计；第四季度备案	328	10.93%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理	无	福建省钧安鞋业轻工有限公司	紫帽镇
19	城市综合体	预备	用地222.58亩，建设城市综合体及配套设 施	2022-2027	200000	40000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	4641	11.60%	正在进行方案设计	无	待定	紫帽镇
紫帽镇主管项目合计					1995500	338500		40745	12.04%				

2022年度重点项目进展情况汇总表

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目

单位：万元

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		2月完成投资	累计完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标							
1	世茂紫帽山一期	在建	用地363.5亩，总建筑面积22万平方米，建设商业住宅及配套设施	2014-2023	1000000	95000	第一季度24地块主体完工，44地块一期竣工收尾、二期主体完工；第二季度24地块、44地块一期竣工验收，44地块二期室外工程；第三季度24地块、44地块一期交房；第四季度44地块二期交房	11954	23816	25.07%	24号地块：主体完工，正在进行室外施工 44号地块：一期竣工收尾，二期主体完工，正在进行室外施工	无	泉州世茂瑞盈置业有限公司	紫帽镇
2	紫帽山山体公园	在建	用地90亩，建设紫山路道路工程、小镇门户、山顶观景平台	2021-2025	8500	1000	第一季度施工图设计；第二季度开工建设；第三、四季度项目续建	119	243	24.30%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
3	紫帽山郊野公园	在建	用地918亩，建设滨水栈道、活动场地、滨水慢跑道、跨河景观桥、采摘园等	2021-2025	16000	13000	第一季度招标并开工；第二季度清表；第三季度路网建设；第四季度苗木种植	1613	3216	24.74%	先行启动区已完工，正在深化紫湖郊野公园（一期）施工图并启动施工图图审、修编、预算，抓紧完成财政审核工作。	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
4	菁华·弘文府	在建	用地37亩，总建筑面积6.8万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	51000	10000	第一季度桩基施工；第二季度土方工程与边坡支护施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工	1235	2493	24.93%	方案正在评审，等待评审意见	无	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇
5	紫帽·晋博坊	在建	用地90.71亩，总建筑面积14.65万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	100000	28000	第一季度主体施工；第二季度13、15-18#楼主体封顶、外墙施工，1、6、7、10#楼主体封顶；第三季度2、3、8#楼主体封顶，5、9、12#主体施工；第四季度13、15-18#楼室外工程施工	3548	7107	25.38%	1.项目11#楼物业管理用房（售楼部）已交付使用； 2.项目第一批次16#、18#楼完成7层板； 3.项目第二批次13#、15#楼完成8层板，17#楼完成7层板； 4.项目第三批次1#楼、6#楼完成地下室顶板，7#完成地下室底板，10#楼墙柱浇筑完成； 5.项目第四批次2#、3#、8#楼承台砖胎模施工； 6.项目第五批次5#、9#、12#楼基础土方施工	无	晋江新丝路文旅实业有限公司	紫帽镇
6	菁华·右文府	在建	用地68.36亩，总建筑面积13万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	105000	23000	第一季度桩基施工；第二季度土方工程与边坡支护施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工	2893	5795	25.20%	方案正在报批，等待报批结果	无	福建省晋江新佳园控股有限公司	紫帽镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		2月完成投资	累计完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标							
7	紫溪路-324国道道路工程	预备	道路长2.7公里，分两期建设，一期建设紫溪路中段，长0.6公里（北起紫霞路，南至紫星路）；二期建设紫溪路南段，长2.1公里（北起紫星路，南至324国道）	2022-2025	20000	2000	第一季度方案设计；第二季度预算编制；第三季度开工；第四季度土方开挖	228	453	22.65%	一期施工图纸设计；二期准备勘察设计招标	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
8	紫帽片区道路	预备	长5.4公里，包括兴茂路、兴霞路、铁灶路、对山路延伸段、紫溪路南延伸	2022-2027	105000	5000	第一、二季度土地交地；第三、四季度方案设计	586	1168	23.36%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
9	☆晋江新丝路文教园（三期）	预备	用地127亩，建设足球比赛训练球馆、学生宿舍及办公配套设施	2022-2023	40000	5000	第一、二季度方案设计；第三、四季度前期手续办理	604	1203	24.06%	正在进行方案设计及前期手续办理	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
10	☆安踏科研基地	预备	用地200亩，总建筑面积3万平方米，建设科研教学楼、学术交流中心、图书馆、运动馆和公共配套设施等	2022-2025	50000	8000	第一、二季度方案设计；第三季度备案；第四季度用地、工规等报批报建	921	1846	23.08%	正在修改规划方案设计	无	安踏（中国）有限公司	紫帽镇
11	紫帽片区绿道工程	预备	用地220.5亩，长10.5公里，宽度约8-20米的彩色沥青及配套设施，包括对山路北侧、紫峰路西侧、兴紫路北侧	2022-2025	5000	1000	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制财审及招投标；第三季度清表；第四季度路坏整理	108	211	21.10%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，已完成第一轮方案汇报，慢行绿道处于前期阶段	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
12	紫溪谷	预备	用地340.5亩，建设生态激活、诗意栖居的山谷景观	2022-2025	10000	3000	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制财审及招投标；第三季度开工、清表；第四季度路网贯通	336	678	22.60%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
13	紫帽山旅游度假区景区入口	预备	用地102.9亩，集用地开发、交通集散、形象展示为一体的景区主入口	2022-2025	8000	1500	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制财审及招投标；第三季度开工、清表；第四季度路网贯通	169	344	22.93%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
14	紫帽片区15号地块建设项目	预备	用地163.01亩，建设商品房及配套设施	2022-2027	180000	63000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	7238	14489	23.00%	正在进行前期手续办理	无	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		2月完成投资	累计完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标							
15	紫帽片区46号地块建设项目	预备	用地4.42亩，建设加油站及配套设施	2022-2027	8000	5000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	528	1054	21.08%	正在进行前期手续办理	无	待定	紫帽镇
16	紫帽片区14号地块建设项目	预备	用地72.33亩，建设商品房及配套设施	2022-2027	72000	30000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	3518	7042	23.47%	正在进行前期手续办理	无	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇
17	紫帽山旅游度假区摆渡车道及禅修驿站项目	预备	用地185亩，建设具有可达、可赏、可游、生态野趣的山体摆渡车道	2022-2025	7000	2000	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制及财审；第三季度招投标、开工；第四季度场地整理	211	427	21.35%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
18	钧安商务楼	预备	用地27.74亩，总建筑面积2万平方米，建设办公楼及配套设施	2022-2025	10000	3000	第一、二季度交地；第三季度方案设计；第四季度备案	323	651	21.70%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理	无	福建省钧安鞋业轻工有限公司	紫帽镇
19	城市综合体	预备	用地222.58亩，建设城市综合体及配套设施	2022-2027	200000	40000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	4662	9303	23.26%	正在进行方案设计	无	待定	紫帽镇
紫帽镇主管项目合计					1995500	338500		40794	81539	24.09%				

2022年度重点项目进展情况汇总表

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目

单位：万元

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标							
1	世茂紫帽山一期	在建	用地363.5亩，总建筑面积22万平方米，建设商业住宅及配套设施	2014-2023	1000000	95000	第一季度24地块主体完工，44地块一期竣工收尾、二期主体完工；第二季度24地块、44地块一期竣工验收，44地块二期室外工程；第三季度24地块、44地块一期交房；第四季度44地块二期交房	10926	34742	36.57%	24号地块：主体完工，正在进行室外施工 44号地块：一期竣工收尾，二期主体完工，正在进行室外施工	无	泉州世茂瑞盈置业有限公司	紫帽镇
2	紫帽山山体公园	在建	用地90亩，建设紫山路道路工程、小镇门户、山顶观景平台	2021-2025	8500	1000	第一季度施工图设计；第二季度开工建设；第三、四季度项目续建	122	365	36.50%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
3	紫帽山郊野公园	在建	用地918亩，建设滨水栈道、活动场地、滨水慢跑道、跨河景观桥、采摘园等	2021-2025	16000	13000	第一季度招标并开工；第二季度清表；第三季度路网建设；第四季度苗木种植	1574	4790	36.85%	先行启动区已完工，正在深化紫湖郊野公园（一期）施工图并启动施工图图审、修编、预算，抓紧完成财政审核工作。	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
4	菁华·弘文府	在建	用地37亩，总建筑面积6.8万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	51000	10000	第一季度桩基施工；第二季度土方工程与边坡支护施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工	1224	3717	37.17%	方案正在评审，等待评审意见	无	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇
5	紫帽·晋博坊	在建	用地90.71亩，总建筑面积14.65万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	100000	28000	第一季度主体施工；第二季度13、15-18#楼主体封顶、外墙施工，1、6、7、10#楼主体封顶；第三季度2、3、8#楼主体封顶，5、9、12#主体施工；第四季度13、15-18#楼室外工程施工	3257	10364	37.01%	1.项目11#楼物业管理用房（售楼部）已交付使用； 2.项目第一批次16#、18#楼完成7层板； 3.项目第二批次13#、15#楼完成8层板，17#楼完成7层板； 4.项目第三批次1#楼、6#楼完成地下室顶板，7#完成地下室底板，10#楼墙柱浇筑完成； 5.项目第四批次2#、3#、8#楼承台砖胎模施工； 6.项目第五批次5#、9#、12#楼基础土方施工	无	晋江新丝路文旅实业有限公司	紫帽镇
6	菁华·右文府	在建	用地68.36亩，总建筑面积13万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	105000	23000	第一季度桩基施工；第二季度土方工程与边坡支护施工；第三季度地下室施工；第四季度主体施工	2762	8557	37.20%	方案正在报批，等待报批结果	无	福建省晋江新佳园控股有限公司	紫帽镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标							
7	紫溪路-324国道道路工程	预备	道路长2.7公里，分两期建设，一期建设紫溪路中段，长0.6公里（北起紫霞路，南至紫星路）；二期建设紫溪路南段，长2.1公里（北起紫星路，南至324国道）	2022-2025	20000	2000	第一季度方案设计；第二季度预算编制；第三季度开工；第四季度土方开挖	213	666	33.30%	一期施工图纸设计；二期准备勘察设计招标	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
8	紫帽片区道路	预备	长5.4公里，包括兴茂路、兴霞路、铁灶路、对山路延伸段、紫溪路南延伸	2022-2027	105000	5000	第一、二季度土地交地；第三、四季度方案设计	541	1709	34.18%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
9	☆晋江新丝路文教园（三期）	预备	用地127亩，建设足球比赛训练球馆、学生宿舍及办公配套设施	2022-2023	40000	5000	第一、二季度方案设计；第三、四季度前期手续办理	546	1749	34.98%	正在进行方案设计及前期手续办理	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
10	☆安踏科研基地	预备	用地200亩，总建筑面积3万平方米，建设科研教学楼、学术交流中心、图书馆、运动馆和公共配套设施等	2022-2025	50000	8000	第一、二季度方案设计；第三季度备案；第四季度用地、工规等报批报建	935	2781	34.76%	正在修改规划方案设计	无	安踏（中国）有限公司	紫帽镇
11	紫帽片区绿道工程	预备	用地220.5亩，长10.5公里，宽度约8-20米的彩色沥青及配套设设施，包括对山路北侧、紫峰路西侧、兴紫路北侧	2022-2025	5000	1000	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制财审及招投标；第三季度清表；第四季度路坯整理	126	337	33.70%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，已完成第一轮方案汇报，慢行绿道处于前期阶段	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
12	紫溪谷	预备	用地340.5亩，建设生态激活、诗意栖居的山谷景观	2022-2025	10000	3000	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制财审及招投标；第三季度开工、清表；第四季度路网贯通	316	994	33.13%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
13	紫帽山旅游度假区景区入口	预备	用地102.9亩，集用地开发、交通集散、形象展示为一体的景区主入口	2022-2025	8000	1500	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制财审及招投标；第三季度开工、清表；第四季度路网贯通	158	502	33.47%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
14	紫帽片区15号地块建设项目	预备	用地163.01亩，建设商品房及配套设施	2022-2027	180000	63000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	7015	21504	34.13%	正在进行前期手续办理	无	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标							
15	紫帽片区46号地块建设项目	预备	用地4.42亩，建设加油站及配套设施	2022-2027	8000	5000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	536	1590	31.80%	正在进行前期手续办理	无	待定	紫帽镇
16	紫帽片区14号地块建设项目	预备	用地72.33亩，建设商品房及配套设施	2022-2027	72000	30000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	3263	10305	34.35%	正在进行前期手续办理	无	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇
17	紫帽山旅游度假区摆渡车道及禅修驿站项目	预备	用地185亩，建设具有可达、可赏、可游、生态野趣的山体摆渡车道	2022-2025	7000	2000	第一季度施工图深化设计、土地报批；第二季度预算编制及财审；第三季度招投标、开工；第四季度场地整理	226	653	32.65%	正在进行方案设计	无	晋江市紫帽山开发建设有限公司	紫帽镇
18	钧安商务楼	预备	用地27.74亩，总建筑面积2万平方米，建设办公楼及配套设施	2022-2025	10000	3000	第一、二季度交地；第三季度方案设计；第四季度备案	341	992	33.07%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理	无	福建省钧安鞋业轻工有限公司	紫帽镇
19	城市综合体	预备	用地222.58亩，建设城市综合体及配套设施	2022-2027	200000	40000	第一、二季度交地；第三、四季度方案设计	4461	13764	34.41%	正在进行方案设计	无	待定	紫帽镇
紫帽镇主管项目合计					1995500	338500		38542	120081	35.47%				