



灵源街道2024年度1-6月重点项目进展情况汇总表

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2024年工作目标		1-5月完成投资	6月完成投资	1-6月完成投资	工程形象进度	存在主要问题	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标							
191	科创实验小学灵源校区	在建	用地44.4亩,总建筑面积2.4万平方米,建设教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程,办学规模45班、学生2160人	2023-2024	15000	6000	第一季度教学楼、办公楼和实验楼主体封顶,内外墙体修砌;第二季度内外墙面、地面铺贴;第三季度门窗、电器等设备安装,完工	5147	134	5281	2#教学楼木饰面、铝扣板、铝方通完成100%。走廊栏杆安装完成50%,楼梯扶手完成50%。雨污水管道完成100%。室外围墙结构完成70%,外墙油漆腻子打底完成50%。水沟砌筑完成30%。室外硬化完成50%。绿化种植完成15%		灵源街道办事处	灵源街道
192	紫华中学改扩建项目	在建	用地129.7亩,总建筑面积7万平方米,建设教学楼、实验楼、综合楼、运动场及配套,办学规模60班、学生3000人	2022-2024	40000	20000	第一季度教学楼、综合楼和宿舍食堂楼主体建设;第二、三季度教学楼、综合楼和宿舍食堂楼内外墙体修砌,内外装修;第四季度室内外配套工程施工,工程收尾及验收	13170	2119	15289	1#楼教学楼:卫生间洗手台、洁具安装完成,灯具、开关面板安装完成50%; 2#实验综合楼:室内水磨石地面固化完成50%;室内饰面砖铺贴完成;涂料喷涂完成20%; 3#图书综合楼:室内砖铺贴完成30%,吊顶安装完成20%; 4#教学楼:水磨石面层固化施工完成80%;外窗安装完成; 5#教学楼:水磨石面层固化施工完成80%;外窗安装完成; 6#综合楼:钢屋架面层安装完成30%;外窗及铝单板幕墙骨架安装完成,室内腻子施工完成50%; 7#宿舍食堂楼:涂料喷涂完成20%,卫生间吊顶完成50%; 8#宿舍食堂楼:涂料喷涂完成60%,卫生间吊顶完成50%; 9#宿舍食堂楼:涂料喷涂完成30%,卫生间吊顶安装完成50%; 10#宿舍食堂楼:涂料喷涂完成20%,卫生间吊顶安装完成50%; 地下室:金钢沙地面施工完成,墙面腻子施工完成60%		晋江市紫华中学	灵源街道
193	灵源文旅开发项目	预备	打造灵源山4A级景区,保护利用灵水古村落,开发灵溪谷项目,建设配套基础设施,开展环境整治和景观提升,9栋古厝招商运营,引入民俗体验、特色餐饮等	2024-2026	8000	2000	第一、二季度方案优化设计;第三、四季度土地手续报批	1122	253	1375	项目规划设计中		灵源街道办事处	灵源街道
194	灵源山景区木栈道配套项目	预备	灵源山景区木栈道、入口公园停车场、游客中心、旅游公厕等配套设施建设	2024-2025	5000	1000	第一、二季度项目规划设计;第三、四季度建设规划许可证等手续报批	689	52	741	项目规划设计中		晋江市灵源文旅发展有限公司	灵源街道
195	曾林社区文体活动中心	预备	用地20亩,总建筑面积1.5万平方米,建设社区文体活动中心	2024-2025	5000	3000	第一、二季度办理施工许可证;第三季度进场施工;第四季度桩基建设	1618	415	2033	工规已办理,施工许可证办理中		灵源街道曾林社区居委会	灵源街道

196	林口社区文体活动中心	预备	用地11亩, 总建筑面积1万平方米, 建设社区文体活动中心	2024-2025	3000	400	第一、二季度农转用手续办理; 第三、四季度建设规划许可证等手续办理	320	9	329	项目手续报批中		灵源街道林口社区居委会	灵源街道
197	灵源街道教育提升项目	预备	包含灵水中学、英塘幼儿园、林口幼儿园改扩建	2024-2025	5000	1000	第一、二季度方案设计; 第三、四季度土地手续办理	849	18	867	项目规划设计中		灵源街道办事处及相关学校	灵源街道
198	灵源街道社区卫生服务中心改扩建项目	预备	用地1.2亩, 总建筑面积5476平方米, 建设门诊楼及至原医疗综合楼的连廊	2024-2025	5000	1000	第一、二季度方案设计; 第三、四季度建设规划许可证等手续办理	887	4	891	项目规划设计中		灵源街道社区卫生服务中心	灵源街道
199	泉安南路(灵源段)一期改造项目	预备	对泉安南路两侧进行整治和景观提升	2024-2025	10000	600	第一、二季度方案设计; 第三、四季度土地手续报批	573	11	584	项目规划设计中		灵源街道办事处	灵源街道
200	鸿安总部项目	预备	用地15亩, 总建筑面积1.5万平方米, 建设办公楼、宿舍楼、研发中心、产品展示中心	2024-2025	10000	1000	第一、二季度规划设计及初步方案确定; 第三、四季度建设规划许可证等手续报批	907	8	915	项目手续报批中		鸿安(福建)机械有限公司	灵源街道
201	力利玩具仓储项目	预备	用地8亩, 总建筑面积1万平方米, 建设仓库及配套设施	2024-2025	5000	1200	第一、二季度规划设计; 第三、四季度工规手续报批	1000	24	1024	项目规划设计中		福建力利实业有限公司	灵源街道
202	林口夜市改造项目	预备	改造升级林口夜市, 打造休闲商业街, 承接科创新区商业载体	2024-2025	5000	120	第一、二季度规划设计; 第三、四季度土地手续报批	107	3	110	项目规划设计中		灵源街道林口社区居委会	灵源街道
203	灵源企业运营中心	预备	用地63亩(一期38亩, 二期25亩), 总建筑面积3.8万平方米, 建设灵源商会大厦、企业总部大楼	2024-2025	35000	10000	第一、二季度规划设计; 第三、四季度工规手续报批	6587	1037	7624	项目规划设计中		众腾投资发展有限公司	灵源街道
204	天时达商务酒店	预备	用地3亩, 总建筑面积1.3万平方米, 建设商务酒店	2024-2025	5000	100	第一、二季度规划设计; 第三、四季度工规手续报批	87	2	89	项目规划设计中		松迅达中科电子(深圳)有限公司	灵源街道
205	万顺物流仓储服务中心	预备	用地20亩, 总建筑面积3万平方米, 建设货物仓储服务中心	2024-2025	10000	1500	第一、二季度规划设计; 第三、四季度工规手续报批	974	105	1079	成片手续报批中		泉州万顺物流有限公司	灵源街道
206	大山后公寓楼项目	预备	用地20亩, 总建筑面积6.7万平方米, 建设公寓及配套设施	2024-2025	10000	5000	第一、二季度规划设计; 第三、四季度工规手续报批	1807	1621	3428	项目规划设计中		灵源街道大山后社区居委会	灵源街道

207	灵源灵动学府	预备	用地22.3亩，总建筑面积5.2万平方米，建设商品房及配套设施	2024-2025	10000	3000	第一、二季度规划设计；第三、四季度工规手续报批	1496	636	2132	项目规划设计中		福建省晋江产业发展投资集团有限公司	灵源街道
208	灵源山水庭院	预备	用地42.3亩，总建筑面积10万平方米，建设商品房及配套设施	2024-2025	20000	6000	第一、二季度规划设计；第三、四季度工规手续报批	2096	1973	4069	项目规划设计中		福建省晋江产业发展投资集团有限公司	灵源街道
209	晋宝（福建）工改产业园	预备	用地35.7亩，总建筑面积2.4万平方米，建设标准厂房、办公生活用房	2024-2025	10000	5000	第一、二季度方案设计；第三、四季度办理工规等手续	1251	1475	2726	项目手续报批中		晋宝（福建）投资有限公司	灵源街道
210	聚宝翠机械加工基地	预备	用地18.5亩，总建筑面积3万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼，建设金属结构制作，机械零件、零部件加工基地	2024-2025	10000	1000	第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批	663	64	727	成片手续报批中		晋江市聚宝翠金属工贸有限公司	灵源街道
211	俊通年产5000片装配式钢结构套项目	预备	用地11亩，总建筑面积5000平方米，建设厂房、综合用房、宿舍楼，引进卷板机、振动锤等设备，年产5000片装配式钢结构套	2024-2025	10000	1000	第一、二季度方案设计；第三、四季度办理工规等手续	680	42	722	施工许可证办理中		福建省俊通建设工程有限公司	灵源街道
212	灵源街道新型材料产业园	预备	用地60亩，打造医疗、环保等新型材料生产基地，第一期引进百丝达无纺布新型材料项目落地产业园	2024-2025	20000	300	第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批	210	16	226	项目手续报批中		灵源街道创业服务发展有限公司	灵源街道
213	万鑫鞋材制造基地	预备	用地20.5亩，总建筑面积3万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼，年产鞋材无纺布500吨	2024-2025	10000	1000	第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批	665	73	738	成片手续报批中		泉州万鑫新材料有限责任公司	灵源街道
214	协立制盖加工制造基地	预备	用地8亩，总建筑面积1.1万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼，建设五金瓶盖制造、小五金加工制造基地，年产瓶盖2.5亿个	2024-2025	10000	4000	第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批	1172	1924	3096	成片手续报批中		晋江市协立制盖有限公司	灵源街道
215	展棋新材料研发基地	预备	用地17亩，总建筑面积3万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼，高端服装制造及新材料研发基地，年产无纺布1000吨	2024-2025	10000	1200	第一、二季度规划设计；第三、四季度土地手续报批	845	61	906	成片手续报批中		泉州市展棋新材料科技有限公司	灵源街道

216	☆灵源先进产业科技园	预备	用地54.2亩, 总建筑面积11.3万平方米, 建设6栋标准厂房、1栋检测研发综合楼、1栋职工公寓综合楼及配套设施	2024-2025	33500	10000	第一、二季度确定合作细节、完成方案及施工图设计; 第三季度完成预算、施工招标, 施工单位进场; 第四季度完成地下室及局部桩基施工	6791	897	7688	工规已办理, 施工许可证办理中		晋江市芯源投资发展有限公司	灵源街道
217	小布林标准厂房项目	预备	用地60亩, 总建筑面积11万平方米, 建设标准厂房	2024-2025	20000	5000	第一、二季度确定合作细节; 第三、四季度办理批准相关手续	1597	1948	3545	项目规划设计中		灵源街道小布林社区居委会	灵源街道
218	小浯塘旧厂房片区提升项目	预备	整合小浯塘旧厂房、闲置土地400亩, 整体规划办证, 统筹产业链整合, 淘汰落后产能, 提升亩产效率	2024-2025	20000	5000	第一、二季度旧厂房摸排; 第三季度方案设计; 第四季度办理工规手续	1590	1883	3473	项目规划设计中		灵源街道小浯塘社区居委会	灵源街道
219	林格社区文体活动中心	预备	用地11亩, 总建筑面积3万平方米, 建设社区文体活动中心	2024-2027	5000	1000	第一、二季度项目规划设计; 第三、四季度土地手续报批	634	52	686	项目前期准备工作中		灵源街道林格社区居委会	灵源街道
220	灵水社区土地改造改造项目	预备	用地16亩, 总建筑面积3万平方米, 建设标准厂房及办公、生活配套设施	2024-2027	10000	3000	第一、二季度项目规划设计; 第三、四季度土地手续报批	1410	649	2059	项目规划设计中		灵源街道灵水社区居委会	灵源街道
221	新兴利来厂区改造项目	预备	用地21亩, 总建筑面积5万平方米, 建设生产车间, 引进1条无纺布生产线, 年新增5000吨无纺布	2024-2027	20000	5000	第一、二季度项目规划设计; 第三、四季度土地手续报批	1466	1971	3437	项目规划设计中		泉州新兴利来化纤纺织有限公司	灵源街道
222	哈密食品改扩建项目	预备	用地13亩, 总建筑面积2万平方米, 建设生产车间, 引进食品生产线等, 年产100万包休闲食品	2024-2027	10000	3000	第一、二季度项目规划设计; 第三、四季度土地手续报批	1464	716	2180	目前该项目已作为极需要解决的历史遗留建设用地清单报送至市盘活办, 待历史遗留建设用地政策明确后, 将进一步加快项目用地手续办理、规划设计和建设等工作		晋江市哈密食品有限公司	灵源街道
223	恒荣企业总部	预备	用地3亩, 总建筑面积5万平方米, 建设企业总部大楼	2024-2027	10000	3000	第一、二季度项目规划设计; 第三、四季度土地手续报批	1525	624	2149	项目手续报批中		晋江恒荣建设工程有限公司	灵源街道
224	邮政文创园	预备	用地30亩, 总建筑面积10万平方米, 建设以邮政文化为主题的旅游文创园	2024-2027	5000	1000	第一、二季度项目规划设计; 第三、四季度土地手续报批	716	105	821	项目规划设计中		泉州市安岚文化传播有限公司	灵源街道

225	灵源街道社区道路工程	在建	涉及林口、曾林和大山后等10个社区，对社区道路进行白改黑，对破损路段进行修缮	2024-2027	5000	2800	第一、二季度小浣塘社区锦桐路、福堡路、堡山路、双锦路、锦塘路等白改黑改造；第三、四季度小浣塘道路沿线局部破损市政雨污水管修复	1304	536	1840	社区道路白改黑方案规划设计中		灵源街道小浣塘社区居委会	灵源街道
226	闽星食品智能化鱼产品生产线技术改造项目	在建	升级改造车间，引进1条智能化鱼产品生产线，年产3000吨袋装休闲食品	2023-2025	10000	3000	第一、二季度第一批设备购入并安装调试；第三、四季度第二批设备订购及调试	1519	608	2127	项目规划设计中		福建省闽星食品科技有限公司	灵源街道