## 池店镇2024年度重点项目工作进度表(5月份)

项目 类别	序号	项目名称	责任	<b>王领导</b>			2024年计 划投资 (万元)	5月完成投 资 (万元)	本月完成进度
			牵头 领导	配合领导	建设地点				
	1	安踏晋江智慧产业园	王振峰	陈文侯 颜才添	池店镇 东山村	139919	58000	6960	1、现场正在拆除、地勘外业完成; 2、模拟审批已完成,目前正在桩基施工 图设计中;
	2	汇诚预制菜小微工业园 项目	陈文侯		池店镇 仕春村	150000	66000	9108	一号冷库装修阶段
	3	合耀年产2500吨网布 技改项目	李佳德		池店镇 池店村	12500	7200	936	外立面装修,内装修
	4	金明食品产业链生产基 地	陈文侯		池店镇 仕春村	60000	28000	3920	桩基施工
	5	茂盛小微工业园项目	张忠耿	陈文侯 颜才添	池店镇 茂厝村	32000	14000	1834	规划设计
二、工业	6	池店南新都市标准化工 业园区(启动区)	施佳琛	陈文侯 颜 才添	池店镇 南片区	134000	47700	6391	规划设计
类项 目	7	骑士标准化工业园区	陈丹妮	颜才添	池店镇 南片区	70000	28700	3903	规划设计
	8	和兴淀粉加工及贸易仓 储项目	陈文侯		池店镇 仕春村	45000	25500	3774	桩基施工完毕,进行验桩
	9	金兴功能运动鞋生产项 目	陈文侯	颜才添	池店镇 潘湖村	43200	33200	4548	编制成片开发方案
	10	国盛"聚合物物理发泡 材料及应用"企业研究 院+孵化平台项目	张国荣	陈文侯 颜才添	池店镇 唐厝村	42000	24000	2880	1、电造进行中100%; 2、厂房之间天桥链接改造完成95% 3、车间门窗改造完成100%; 4、安装大排气扇进行100%。 5、超临界无水染色实验设备100%。
	11	新华宝标准化厂房建设 项目	张国荣	陈文侯 颜才添	池店镇 唐厝村	25000	12000	1572	办理退二进三手续
	12	晋江市山姆会员店及周 边商业项目	肖荣荣	陈文侯	池店镇状元里社区	98532	50000	7150	屋面防水施工完成80%,外墙抹灰施工完成、铝单板施工完成25%,外架拆除完成10%,内墙抹灰完成50%;周边商业:砖胎膜砌筑完成85%,底板结构施工完成60%,负二层结构施工完成50%,负一层结构施工完成40%
	13	达星冷链食品加工产业 园	陈文侯	颜才添	池店镇 仕春村	300000	48000	6528	完成地勘工程施工
	14	池店镇南泰生鲜配送产 业园	庄婉萍	陈文侯	池店镇 营边村	27000	17500	2275	内部装修中
	15	舒华奥体中心改造项目	王振峰	陈文侯 颜才添	池店镇 东山村	5000	2000	294	部分楼层办公区精装中
	16	Z世代•创意综合商业 空间	张国荣	陈文侯 颜才添	池店镇 唐厝村	22000	17000	2176	已通过市政府会议,现已按新的规划指标 在重新设计方案跟修建性详细规划
	17	汇百世冷链物流项目	陈文侯	颜才添	池店镇 仕春村	25000	11500	1380	办理前期手续
	18	禾恒蔬菜精加工及城市 配送中心项目	陈文侯	颜才添	池店镇 仕春村	25000	4000	516	准备项目用地报批前期工作
二、三产	19	国盛企业总部及研发设 计中心	陈文侯	颜才添	池店镇 唐厝村	50000	37000	4477	已给红线图,请设计院设计图纸中,设计 了已提供初稿图纸
领域 类项 目	20	冠达星钢管脚手架生产 基地	张国荣	陈文侯 颜才添	池店镇 浯潭村 唐厝村	45000	10000	1300	进行项目规划设计
	21	名志总部设计研发大楼 项目	陈文侯	颜才添	池店镇 南片区	32000	18500	2405	向市里汇报项目落地事宜, 待自然资源部 门明确拟选址地块。
	22	九十九溪田园风光配套 酒店项目	李佳德	王振峰肖 荣荣	池店镇 池店村	10000	6500	832	建筑方案设计中

项目 类别	序号	项目名称	责任领导				2024年计	5月完成投	
			牵头 领导	配合领导	建设地点	总投资	划投资 (万元)	5月元成技 资 (万元)	本月完成进度
	23	锦浪商贸中心项目	陈文侯	颜才添	池店镇 仕春村	25000	14700	1882	规划设计
	24	池店镇中片城市综合体 项目	李 泱	陈文侯 颜才添	池店镇 御辇村	80000	13000	1664	面向社会招商中
	25	兴悦华洲办公及配套建 设项目	陈文侯	颜才添	池店镇 仕春村	35000	9000	1116	规划设计
	26	菲莉城市综合体项目	王振峰	陈文侯 颜才添	池店镇 古福村	85000	25368	3172	规划设计
	27	池店镇赤塘村、洋茂村 电商园核心区项目	陈丹妮	颜才添	池店镇 赤塘村 洋茂村	30000	10000	1280	目前正在对接运营机构
	28	川华综合体项目	张国荣	陈文侯 颜才添	池店镇 唐厝村	25000	8000	1040	办理退二进三手续
	29	池店文旅精品线路项目	王振峰		池店镇 跨多村域	100000	8000	1024	规划设计
	30	晋江市第三实验小学扩 建项目	赖志勇	李 泱 张国荣	池店镇桥南社区	9000	1500	202	1. 新建路面完成 2. 室外污水管网完成 3. 围墙(构造柱,砌体完成,柱子装饰面底漆完成,栏杆预制完成) 4. 配电房:人工孔墩完成,承台基础完成,墙体砌砖体完成20% 主体架子搭设完成50% 5. 室外水电预埋完成30%
	31	池店镇中心幼儿园改扩 建工程	李佳德	李 泱 张国荣	池店镇 池店村	3000	550	70	修整中
	32	晋江市第七实验小学鹤 浦校区扩建项目	王振峰	李 泱 张国荣	池店镇 古福村	3500	2000	264	前期规划
	33	晋江市第七实验小学二 期	施佳琛	李 泱 张国荣	池店镇 新店村	7762	5662	735	3#教学楼:水磨地面完成50%,内墙涂料完成100%,体育馆:内墙涂料完成80%,窗、门框安装完成,地面找平层完成。宿舍楼:地面砖粘贴完成75%,墙群贴砖完成80%,内墙涂料完成100%
	34	晋江市第七实验小学崇 文小学校区	施佳琛	李 泱 张国荣	池店镇 新店村 钱头村	12430	5430	689	办理前期手续了水土保持和土壤检测,地 质勘测己联系,正在勘测中。
三、 社会 事业	35	晋江市第七实验小学崇 德校区	杨聪颖	李 泱 张国荣	池店镇 溪头村	18560	8000	992	三通一平和施工许可证同步办理中,前期 管道风险排查,前期试桩
类项 目	36	三省小学扩建项目	李 泱	张国荣	池店镇 御辇村	3000	1000	129	办理选址和立项
	37	唐厝小学扩建项目	张国荣	李 泱	池店镇 唐厝村	15229	6486	830	1、选址意见书已出具,在核对报批地 类; 2、发改4月19日召开专家评审会,待 可研单位按专家意见修改直至取得可研批 复。3、设计方案待领导确认后走模拟审 批
	38	江滨中学扩建项目	颜才添	李 泱 张国荣	池店镇霞福 村	3000	2500	315	选址方案在论证中
	39	池店中学迁建项目	张国荣	李 泱	池店镇浯潭 村	30000	2000	254	正在选址
	40	高山亭颐年安养院护理 中心	施佳琛	庄婉萍	池店镇 新店村	5430	3000	390	桩基施工完成,通过验收
	41	池店镇卫生院建设项目	张国荣		池店镇钱头村	13500	5000	650	1. 土地控规已经完成; 2. 土地处于报批阶段; 3. 项目建议书已经批复; 4. 勘察设计的招标已完成; 5. 方案初步设计已完成; 6. 正在编制可行性研究报告。
	42	唐厝文体中心项目	张国荣	王振峰	池店镇 唐厝村	5000	2000	256	测量图纸报送国土资源局审批

项目 类别	序号	项目名称	责任领导				2024年计	5月完成投	
			牵头 领导	配合领导	建设地点	总投资	划投资 (万元)	资 (万元)	本月完成进度
	43	池店南片区景观水利工 程一期(景观及给排水 部分)	庄景煌	肖荣荣	池店镇南片区	3000	1000	140	1. 一体化泵站施工及设备安装已完成,全 线补水工作正常运行中; 2. 全线补水主管道完成4659米(含龙湖段 变更增加1340米); 3. 钱头河挡墙砌筑完成100%; 4. 中心河北段挡墙砌筑及香樟树种植完成 100%;
	44	池店镇片区组团区间道 路改造工程	陈文侯	相关村 (社区) 挂钩领导	池店镇 跨多村域	30500	17500	2187	处于工程收尾阶段。
	45	中南玺院	张国荣	陈文侯	池店镇 浯潭村	230000	57500	8625	一、二标段已施工完成,陆续验收整改中
	46	当代万国城	王振峰	陈文侯	池店镇 古福村	260000	36000	4464	酒店部分七层梁板模板安装施工。商业1区、2区六层梁板浇筑完成。商业3区五层梁板模板安装施工。商业4区四层梁板模板安装施工,商业5区四层梁板支撑架搭设,商业6区三层梁板钢筋绑扎施工。地下室-1层砖墙砌筑施工,1层砖墙砌筑施工。
	47	池店物流商贸中心区改 造项目	陈文侯	颜才添	池店镇 仕春村	100000	32000	3840	凤阳路正在进行土地报批
	48	泉州湾天际	吴淼森	陈文侯	池店镇 南门外社区	126800	49000	6468	幕墙安装,室内装修
	49	晟瑞地产	吴淼森	陈文侯	池店镇 南门外社区	199068	86300	11132	正在办理前期手续
四、 城建	50	池店镇中片区城市更新 改造项目	李 泱	庄景煌 陈文侯 颜才添	池店镇御辇村	331617	100000	11000	1、儒林首府安置房:完成施工招标,正 在组织施工; 2、皇桥大院安置房:正在组织施工招 标,办理前期手续; 3、御赐壹品安置房:完成用地出让,正 在办理前期手续。
	51	池店镇农贸市场改造提 升工程	陈文侯	相关村 (社区) 挂钩领导	池店镇 跨多村域	20000	7500	990	池店村农贸市场已完成改造100%,东山村 农贸市场手续报批
	52	建发•和悦	李 泱	陈文侯	池店镇 御辇村	180000	81200	11124	桩基施工完成,地下室施工完成50%,主 体施工完成15%
	53	青云阙小区	吴淼森	陈文侯	池店镇 南门外社区	200000	98700	13225	1.2.7.8幢主体施工,其他楼幢地下室施 工
	54	池店镇农村生活污水整 改、修缮和沟渠整改工 程		相关村 (社区) 挂钩领导	池店镇 跨多村域	8374	5000	625	污水管道开挖
	55	池店镇住宅小区的配套 用房二次装修项目	陈聪颖	相关村 (社区) 挂钩领导	池店镇 跨多村域	32000	12000	1440	池店镇综合文化站外立面及配套广场二次 装修改造中
	56	晋江市P2023-6号住宅 项目	张国荣	陈文侯 颜才添	池店镇 唐厝村	120000	39000	5031	办理工规许可证
	57	绿洲能源加油站	肖荣荣	陈文侯	池店镇 状元里社区	10000	3000	384	报建待市领导审批
	58	御赐壹品安置房	李 泱	陈文侯 颜才添	池店镇 御辇村	76000	20000	2520	办理前期手续
	59	皇桥大院安置房	李 泱	陈文侯 颜才添	池店镇 御辇村	99615	30000	3900	正在进行施工总承包招投标工作及临水、 临电施工。
	60	池峰小区一期	李 泱	陈文侯 张 国荣 颜才添	池店镇 御辇村 唐厝村	88179	25000	3250	办理前期手续及临时用电施工

注: 1、标记"★"为省重点项目,标记"☆"为泉州重点项目