紫帽镇2020年重点项目进度汇总表（7月份）

单位：万元

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	7月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
1	★晋江新丝路文教园（一二期）	2019-2022	169530	70000	5650	84232	120.33%	1.1#楼A、B区一、二层桥架施工完成50%，电线穿线完成50%；C区室内电梯安装完成10%；2.2#楼一层刚性地面完成，二、三层反坎构造柱浇筑完成、砌体施工完成，钢结构屋面板安装完成；3.C区挡土墙施工完成20%；4.18#楼屋面防水施工完成。	无	紫帽镇人民政府
2	中江厂房建设项目	2020-2021	10000	4000	565	3450	86.25%	该项目已完成整体预算及设计方案工作，目前正处施工阶段，已完成整体项目24%	无	紫帽镇人民政府
3	紫帽工业区道路	2020-2021	6000	2000	289	1750	87.50%	目前已完成工程量91%	无	紫帽镇人民政府
4	☆安踏科研基地	2020-2025	20000	1000	116	757	75.70%	正在进行前期手续办理	无	紫帽镇人民政府
5	紫帽片区13号地块建设项目	2020-2025	117081	25000	2266	18718	74.87%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
6	紫帽片区26号地块建设项目	2020-2025	105208	20000	1738	15044	75.22%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
7	紫帽片区水利工程	2017-2025	10000	800	126	666	83.25%	湖盘溪已完成工程量95%；大坝溪已完成工程量85%；下落沙溪已完成工程量70%	无	紫帽镇人民政府
8	紫帽山省级旅游度假区创建	2016-2022	20000	5000	522	3716	74.32%	优化观景平台方案，一期木栈道已完成维修，紫湖公园配套设施已经完工，并竣工验收，旅游厕所已完工结算，二期木栈道完成施工图跟预算，登山古道验收，正在进行结算；停车场完工结算	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	7月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
9	世茂紫帽山一期	2014-2022	1000000	108000	10235	93857	86.90%	24号地块：外立面装饰工程完工。砌体完成73栋，外粉完成67栋，内粉完成67栋，屋面瓦完成46栋，幕墙骨架完成67栋，外立面完成25栋，已拆架24栋。 40号地块：景观工程完工。别墅内外墙抹灰完成，外墙涂料完成97%，地坪完成；景观施工56%； 43号地块：外立面装饰工程完工。一期已交付；二期砌筑完成；抹灰完成；栏杆安装完成；外墙完成86%； 44号地块：主体结构封顶。	无	紫帽镇人民政府
10	紫星阁艺术馆	2018-2020	4000	2500	386	1987	79.48%	主体施工已完成，正在进行内外部装修，完成69%。	无	紫帽镇人民政府
11	紫帽镇中小学改扩建项目	2016-2020	9250	3710	523	3244	87.44%	中学：学生宿舍已竣工；教师宿舍消防审查已完成，图纸省图已完成，预算财政初审已通过，正在进行2次财审 小学：1.食堂宿舍楼室内灯具等完成约60%，食堂宿舍楼楼梯间扶手安装完成约85%，室内铝合金门窗安装（走廊及卫生间）收尾约90%，楼层室内卫浴安装完成约45%，食堂宿舍楼室外水电等工程进入施工约40%，食堂宿舍楼北侧围墙贴砖完成约50%，食堂宿舍楼屋面太阳能板、管道安装完成约50%；2.办公综合楼内外饰面墙基层粉刷完成约50%，进入水电管道安装约50%，铝合金门窗框进入安装； 3.1#教学楼改造及连廊楼层外墙贴砖完成进入外脚手架拆除完成约60%，水电内外管道等安装完成约40%；4.连廊水磨进入施工约15%；5.礼堂填充墙砖砌筑完成约80%，二次结构浇筑完成约80%。	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	7月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
12	紫帽卫生院迁建项目	2016-2020	5000	2000	284	1723	86.15%	室外配套工程：1.门卫、配电房主体结构完成；2.挡土墙进场施工；3.室外土方二次回填。主楼工程:1.电梯进场安装；2.屋面玻璃栏板安装；3.四至六层临窗栏杆安装。	无	紫帽镇人民政府
13	紫帽镇慢行绿道、绿地广场及公园建设项目	2020-2022	26690	2000	236	1502	75.10%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，已完成第一轮方案汇报，慢行绿道处于前期阶段。	无	紫帽镇人民政府
14	紫帽山国家级登山步道建设项目	2019-2022	5000	1000	128	762	76.20%	已完成项目建议书编撰及批复工作，已完成设计招投标，第一轮设计方案汇报已完成。	无	紫帽镇人民政府
15	钧安商务楼	2020-2025	10000	2000	243	1496	74.80%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理。	无	紫帽镇人民政府
紫帽镇主管项目合计			**1517759**	**249010**	**23307**	**232904**	**93.53%**			

紫帽镇2020年重点项目进度汇总表（8月份）

单位：万元

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	8月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
1	★晋江新丝路文教园（一二期）	2019-2022	169530	70000	5730	89962	128.52%	1.1#楼AB区内墙二层抹灰完成，外墙二层抹灰完成，四至五层窗户副框安装完成，室内电梯导轨安装完成；C区一层内墙抹灰完成50%，一、二层水电安装及桥架完成，室内电梯导轨安装完成；2.2#楼三层内墙抹灰完成50%，桥架安装完成50%，通风管道安装完成20%；3.车库砌体施工完成，抹灰完成25%；4.17号楼砌筑施工完成；5.合班教室外墙抹灰完成；6.18#楼内墙抹灰完成，外墙抹灰完成；7.室外管道工程完成20%。	无	紫帽镇人民政府
2	中江厂房建设项目	2020-2021	10000	4000	551	4001	100.03%	该项目已完成整体预算及设计方案工作，目前正处施工阶段，已完成整体项目29%	无	紫帽镇人民政府
3	紫帽工业区道路	2020-2021	6000	2000	292	2042	102.10%	目前已完成工程量92%	无	紫帽镇人民政府
4	☆安踏科研基地	2020-2025	20000	1000	108	865	86.50%	正在进行前期手续办理	无	紫帽镇人民政府
5	紫帽片区13号地块建设项目	2020-2025	117081	25000	2542	21260	85.04%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
6	紫帽片区26号地块建设项目	2020-2025	105208	20000	1911	16955	84.78%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
7	紫帽片区水利工程	2017-2025	10000	800	145	811	101.38%	湖盘溪已完成工程量96%；大坝溪已完成工程量87%；下落沙溪已完成工程量72%	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	8月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
8	紫帽山省级旅游度假区创建	2016-2022	20000	5000	562	4278	85.56%	优化观景平台方案，一期木栈道已完成维修，紫湖公园配套设施已经完工，并竣工验收，旅游厕所已完工结算，二期木栈道完成施工图跟预算，登山古道验收，正在进行结算；停车场完工结算	无	紫帽镇人民政府
9	世茂紫帽山一期	2014-2022	1000000	108000	14526	108383	100.35%	24号地块：外立面装饰工程完工。砌体完成73栋，外粉完成67栋，内粉完成67栋，屋面瓦完成46栋，幕墙骨架完成67栋，外立面完成25栋，已拆架24栋。 40号地块：景观工程完工。别墅内外墙抹灰完成，外墙涂料完成98%，地坪完成；景观施工61%； 43号地块：外立面装饰工程完工。一期已交付；二期砌筑完成；抹灰完成；栏杆安装完成；外墙完成89%； 44号地块：主体结构封顶。	无	紫帽镇人民政府
10	紫星阁艺术馆	2018-2020	4000	2500	415	2402	96.08%	主体施工已完成，正在进行内外部装修，完成72%。	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	8月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
11	紫帽镇中小学改扩建项目	2016-2020	9250	3710	531	3775	101.75%	中学：学生宿舍已竣工；教师宿舍消防审查已完成，图纸省图已完成，预算财政初审已通过，正在进行2次财审 小学：1.食堂宿舍楼室内灯具等完成约85%，食堂宿舍楼楼梯间扶手安装完成%，室内铝合金门窗安装（走廊及卫生间）收尾完成，楼层室内卫浴安装完成，食堂宿舍楼室外水电等工程进入施工约80%，食堂宿舍楼北侧围墙贴砖及防护栏杆安装完成%，食堂宿舍楼屋面太阳能板、管道安装完成；2.办公综合楼内外饰面墙基层粉刷完成约70%，进入水电管道安装约70%，铝合金门窗框进入安装约完成75%，外墙勾缝约完成10%，水磨地面施工约完5%；3.1#教学楼改造及连廊楼层外墙贴砖完成进入外脚手架拆除完成，水电内外管道等安装完成约50%，铝合金窗安装约完成85%；4.连廊水磨进入施工约75%，天棚刮腻子约完成60%；5.礼堂填充墙砖砌筑完成，二次结构浇筑完成，主体结构验收完成进入内外墙基础粉刷约完成10%；6.食堂室外G区地面铺石材约完成70%，室外E区地面铺石材约完成10%	无	紫帽镇人民政府
12	紫帽卫生院迁建项目	2016-2020	5000	2000	299	2022	101.10%	室外配套工程：室外给排水、消防、电缆管道敷设，门卫、配电房装修施工。主楼:吊顶施工，服务窗口、柜台装修，灯具安装，净化手术室进场施工。	无	紫帽镇人民政府
13	紫帽镇慢行绿道、绿地广场及公园建设项目	2020-2022	26690	2000	231	1733	86.65%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，已完成第一轮方案汇报，慢行绿道处于前期阶段。	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	8月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
14	紫帽山国家级登山步道建设项目	2019-2022	5000	1000	122	884	88.40%	已完成项目建议书编撰及批复工作，已完成设计招投标，第一轮设计方案汇报已完成。	无	紫帽镇人民政府
15	钧安商务楼	2020-2025	10000	2000	255	1751	87.55%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理。	无	紫帽镇人民政府
紫帽镇主管项目合计			**1517759**	**249010**	**28220**	**261124**	**104.86%**			

紫帽镇2020年重点项目进度汇总表（9月份）

单位：万元

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	9月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
1	★晋江新丝路文教园（一二期）	2019-2022	169530	70000	5610	95572	136.53%	1.1#楼AB区外墙劈开砖铺贴完成30%，屋面挂瓦完成30%，四层走廊马赛克铺贴完成；C区教室地面水磨石完成40%，二层走廊马赛克铺贴完成，一层走廊马赛克铺贴完成50%，外墙劈开砖铺贴完成40%，屋面挂瓦完成30%；2.2#楼外墙劈开砖铺贴完成20%，二层室内装修完成30%；3.车库消防管道安装完成50%，通风管道安装完成；4.室外管道工程完成60%；5.电梯安装工程完成70%；6.室外运动场完成70%	无	紫帽镇人民政府
2	中江厂房建设项目	2020-2021	10000	4000	541	4542	113.55%	该项目已完成整体预算及设计方案工作，目前正处施工阶段，已完成整体项目33%	无	紫帽镇人民政府
3	紫帽工业区道路	2020-2021	6000	2000	295	2337	116.85%	目前已完成工程量92%	无	紫帽镇人民政府
4	☆安踏科研基地	2020-2025	20000	1000	112	977	97.70%	正在进行设计	无	紫帽镇人民政府
5	紫帽片区13号地块建设项目	2020-2025	117081	25000	2762	24022	96.09%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
6	紫帽片区26号地块建设项目	2020-2025	105208	20000	2235	19190	95.95%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
7	紫帽片区水利工程	2017-2025	10000	800	122	933	116.63%	湖盘溪已完成工程量96%；大坝溪已完成工程量88%；下落沙溪已完成工程量73%	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	9月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
8	紫帽山省级旅游度假区创建	2016-2022	20000	5000	543	4821	96.42%	优化观景平台方案，一期木栈道已完成维修，紫湖公园配套设施已经完工，并竣工验收，旅游厕所已完工结算，二期木栈道完成施工图跟预算，正在进行预算审核，登山古道验收，正在进行结算；停车场完工结算	无	紫帽镇人民政府
9	世茂紫帽山一期	2014-2022	1000000	108000	14641	123024	113.91%	24号地块：外粉完成83栋，内粉完成83栋，屋面瓦完成82栋，外立面石材完成68栋 44号地块：天棚腻子完成68%；外落价完成95%；外墙涂料完成95%；门窗铝框安装完成85%；栏杆安装完成90% 43号地块：砌体全部完成，抹灰完成；门窗、窗扇安装完成；栏杆安装完成；外墙完成；回填土完成；巷道腻子、压顶、地面石材完成、道路第二遍沥青完成	无	紫帽镇人民政府
10	紫星阁艺术馆	2018-2020	4000	2500	423	2825	113.00%	主体施工已完成，正在进行内外部装修，完成75%。	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	9月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
11	紫帽镇中小学改扩建项目	2016-2020	9250	3710	516	4291	115.66%	中学：学生宿舍已竣工；教师宿舍消防审查已完成，图纸省图已完成，预算财政初审已通过，正在进行2次财审 小学：1.食堂宿舍楼待验收；2.办公综合楼内外饰面墙基层粉刷完成约90%，水电管道安装约完成75%，铝合金门窗框进入安装约完成85%，外墙勾缝约完成80%，水磨地面施工约完成30%，室内墙贴砖约完成15%，外墙贴砖约完成80%，外架拆除至第五层，室内腻子粉刷约完成10%；3.1#教学楼改造加固问题停工中；4.连廊地面水磨约完成85%，室内腻子粉刷约完成85%，内墙贴砖约完成75%，楼梯间地面板材铺贴约完成85%；5.礼堂内外墙基层粉刷约完成75%，外墙干挂施工约完成10%；6.室外E区地面铺石材约完成85%	无	紫帽镇人民政府
12	紫帽卫生院迁建项目	2016-2020	5000	2000	287	2309	115.45%	（一）室外配套工程：1.门卫、配电房内外装修完成，等待电力公司并网施工；2.A1~A6、B1~B4、配电房挡土墙施工完成，等待南侧挡土墙施工招标；3.室外土方二次回填等待南侧挡土墙招标施工后继续施工；（二）主楼工程：1.水电消防通风基本完成;2.土建清扫收尾；3.电梯设备进场待安装；4.吊顶基本完成；5.手术室净化、防辐射施工完成60%	无	紫帽镇人民政府
13	紫帽镇慢行绿道、绿地广场及公园建设项目	2020-2022	26690	2000	236	1969	98.45%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，已完成第一轮方案汇报，慢行绿道处于前期阶段。	无	紫帽镇人民政府
14	紫帽山国家级登山步道建设项目	2019-2022	5000	1000	118	1002	100.20%	已完成项目建议书编撰及批复工作，已完成设计招投标，第一轮设计方案汇报已完成。	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	9月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
15	钧安商务楼	2020-2025	10000	2000	226	1977	98.85%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理。	无	紫帽镇人民政府
紫帽镇主管项目合计			**1517759**	**249010**	**28667**	**289791**	**116.38%**			